

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Энергомодуль" за 2017 год, млн. рублей с НДС

Утверждаю
ДИРЕКТОР
И.В. Перфилов



(подпись) _____
20 18 года
М.П.

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2017 г.		Освоено (закрыты актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	
	ВСЕГО		33,475	30,106	33,517	33,22	3,411			
2	Новое строительство		10,493	7,197	10,536	10,238	3,339			
2.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности		10,493	7,197	10,536	10,238	3,339			
2.1.1.	Строительство ГТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛИ-10 кВ L=0,4 км, КЛ-10 кВ L=0,1 км, ВЛИ-0,4 кВ L=0,3 км, г. Дмитровград		3,298	1,934	3,053	3,053	1,119			
2.1.2.	Строительство ГТП 10/0,4 кВ 2*250 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-178, L=0,5 км, ВЛИ-10 кВ L=1,0 км, ВЛИ-0,4 кВ L=0,4 км, г. Дмитровград		6,717	5,065	6,987	6,987	1,922			
2.1.3.	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-12 до здания УОГКУСЭН, ВЛИ-0,4 кВ L=0,17 км, г. Дмитровград		0,077	0,078	0,078	0,078	0			
2.1.4.	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-152 до ж/д ул. Луговая д.16, ВЛИ-0,4 кВ L=0,32 км, г. Дмитровград		0,103	0,12	0,12	0,12	0			
2.1.5.	Строительство ГТП 10/0,4 кВ 160 кВА, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 L=0,03км до ТП, г. Дмитровград		0,11	0	0,11	0	0,11			
2.1.6.	Строительство ГТП 10/0,4 кВ 400 кВА, г. Дмитровград		0,062	0	0,062	0	0,062			
2.1.7.	Строительство ГТП 10/0,4 кВ 400 кВА, КЛ-10 кВ L=0,1км, КЛ-0,4 кВ L=0,1км, до ТП, г. Дмитровград		0,126	0	0,126	0	0,126			
3	Прочие инвестиционные проекты		22,982	22,91	22,982	22,982	0,072			
3.1.	Информационно-вычислительный комплекс		0,724	0,723	0,723	0,723	0			
3.1.6.	Серверный шкаф DEPO Rack 800 Lite		0,269	0,269	0,269	0,269	0			
3.1.7.	ИБП APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V SMT3000RM2U		0,1	0,1	0,1	0,1	0			
3.1.9.	Прибор энергетика CE 602		0,24	0,24	0,24	0,24	0			
3.1.10.	МФУ HP Laser Jet Pro 400 M435nw(принтер,сканер, копирA3)		0,052	0,052	0,052	0,052	0			
3.1.11.	Вольтамперфазометр "Парма ВАФ-А(М)" 1-0-1-2		0,063	0,063	0,063	0,063	0			
3.2.	Специализированная техника		4,54	4,54	4,54	4,54	0			
3.2.1.	Автомобиль УАЗ 220695, 1 шт		0,593	0,593	0,593	0,593	0			
3.2.2.	Автомобиль УАЗ 390995, 1 шт		0,567	0,567	0,567	0,567	0			
3.2.3.	Дизельный генератор в кожухе на тракторном прицепе номинальной мощностью 200кВт		1,815	1,815	1,815	1,815	0			
3.2.4.	Лаборатория на шасси ГАЗ 33081		1,565	1,565	1,565	1,565	0			
3.3.	Внедрение систем АИСКУЭ		15,518	15,446	15,518	15,518	0,072			
3.4.	Объекты электросетевого комплекса		2,2	2,2	2,2	2,2	0			
3.4.1.	ГТП 10/0,4 кВ 400 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-65 L=0,38 км, КЛ-10 кВ от ТП-169 L=1,6 км, ВЛИ-0,4 кВ L=1,25 км, г. Дмитровград		1	1	1	1	0			
3.4.2.	ГТП 10/0,4 кВ 400 кВА, ВЛИ-0,4 кВ L=1,0 км, г. Дмитровград		1,2	1,2	1,2	1,2	0			

* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "Энергомодуль"
за 2017 год, млн. рублей**

Утверждаю
ДИРЕКТОР
И. В. Перфилов



(подпись)

20 18 года
М.П.

№	Источник финансирования	Объем финансирования за 2017 год		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	28,993	26,095	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	24,189	23,35	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	24,189	23,35	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4	Прочая прибыль			
1.2	Амортизация	4,804	2,745	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	4,804	2,745	
1.2.2	Прочая амортизация			
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3	Возврат НДС			
1.4	Прочие собственные средства			
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5	Остаток собственных средств на начало года			
2	Привлеченные средства, в т.ч.:			
2.1	Кредиты			
2.2	Облигационные займы			
2.3	Займы организаций			
2.4	Бюджетное финансирование			
2.5	Средства внешних инвесторов			
2.6	Использование лизинга			
2.7	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	28,993	26,095	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы ООО "Энергомодуль" за 2017 год

Утверждаю
ДИРЕКТОР
И. В. Перфилов



(подпись)

20 18 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
2.1.1.	Строительство ГКТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛИ-10 кВ L=0,4 км, КЛ-10 кВ L=0,1 км, ВЛИ-0,4 кВ L=0,3 км, г. Димитровград	0,2/-/0,8	0,2/-/0,8		
2.1.2.	Строительство ГКТП 10/0,4 кВ 2*250 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-178, L=0,5 км, ВЛИ-10 кВ L=1,0 км, ВЛИ-0,4 кВ L=0,4 км, г. Димитровград	0,4/-/1,9	0,4/-/1,9		
2.1.3.	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-12 до здания УОГКУСЗН, ВЛИ-0,4 кВ L=0,17 км, г. Димитровград	-/-/0,17	-/-/0,17		
2.1.4.	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-152 до ж/д ул. Луговая д.16, ВЛИ-0,4 кВ L=0,32 км, г. Димитровград	-/-/0,32	-/-/0,32		
3.4.1.	ГКТП 10/0,4 кВ 400 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-65 L=0,38 км, КЛ-10 кВ от ТП-169 L=1,6 км, ВЛИ-0,4 кВ L=1,25 км, г. Димитровград	0,4/-/2,85	0,4/-/2,85		
3.4.2.	ГКТП 10/0,4 кВ 400 кВА, ВЛИ-0,4 кВ L=1,0 км, г. Димитровград	0,4/-/1,0	0,4/-/1,0		

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.